แผนและผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

โครงการ / กิจกรรม	กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณที่จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย งปม.	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	
						สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 31 มี.ค.69
โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน		**17,539,000**	**2,455,950**				
1. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่		**17,539,000**	**2,455,950**	-	-		-
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 4 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี **(เทศบาลเมืองจันทบุรี)**	ปรับปรุงถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 4 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ความกว้าง 26.50 เมตร แบ่งเป็นผิวจราจร 20.00 เมตร เกาะกลาง 2.50 เมตร ทางเท้าทั้งสองข้างๆ ละ 2.00 เมตร ความยาวถนน 300 เมตร ความยาวทางเท้าทั้งสองข้าง 600 เมตร จาก กม.ที่ 3+020 ถึง กม.ที่ 3+320	17,539,000	2,455,950.00	180 วัน	เทศบาลเมืองจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 4 ก.ย. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 16,373,000 บาท เลขที่สัญญา : 513/2569 วันที่ลงนาม : 26 ก.พ. 69 วันที่เริ่มต้น : 27 ก.พ. 69 วันสิ้นสุด : 25 ส.ค. 69 ระยะเวลา : 180 วัน ผู้รับจ้าง : บ.รุ่งทรัพย์อนันต์ จำกัด	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา ผลการดำเนินงานร้อยละ 5
โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		**15,870,000**	**2,157,600**				
2. โครงการส่งเสริมการค้า และยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ		**11,565,000**	**2,157,600**	-	-		-
2.1 กิจกรรมยกระดับการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล	จ้างเหมาจัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์	4,590,000	2,157,600.00	2 ครั้ง ๆ 5 วัน	สนง.พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 11 พ.ย. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 2,135,000 บาท เลขที่สัญญา : 2/2569 วันที่ลงนาม : 19 ม.ค. 69 ผู้รับจ้าง : บริษัทไพศาลรัตน์ จำกัด	นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ โซน The New Face จำนวน 30 ราย เข้าร่วม 2 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน โดยครั้งที่ 73 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2569 และครั้งที่ 74 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
2.2 กิจกรรมส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยก้อนของโลก World Gemstones Trade Center	จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดพลอยก้อนจังหวัดจันทบุรี	2,495,000	-	ก.ค.-69	สนง.พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 3 ก.ย. 68	- อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด TOR (งบประมาณจัดสรรมาในไตรมาส 4) - กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569
2.3 กิจกรรมส่งเสริมตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี	จ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ	4,480,000	-	เม.ย.-ก.ค.69	สนง.พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 3 ก.ย. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 4,467,250 บาท ผู้รับจ้าง : บจก.ไพศาลรัตน์	จัด Roadshow อัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 3 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัด 3 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2569 รวม 5 วัน) 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2569 รวม 6 วัน) 3. ภาคใต้ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2569 รวม 5 วัน)

โครงการ / กิจกรรม	กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณที่จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย งปม.	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	
						สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 31 มี.ค.69
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี		4,305,000	-	-	-		-
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการค้าภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน	จ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในจังหวัดจันทบุรี	4,305,000	-	-	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร		80,211,200	11,703,726				
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร		56,100,000	11,451,369	-	-		-
4.1 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Media ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลาง แบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.14+300 – กม.17+100 ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศทางจราจรจากเกาะสีเป็นเกาะแบบ Raise Median พร้อมปู concrete slab จุดกลับรถ พร้อมช่องรอเลี้ยว ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ 8.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ระหว่าง กม.14+300 – กม.17+100 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,320 ตารางเมตร หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 2.800 กิโลเมตร	34,100,000	5,058,000.00	180 วัน	แขวงทางหลวงจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 25 ก.ย. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 33,720,000 บาท เลขที่สัญญา : จบ 36/2569 วันที่ลงนาม : 25 ธ.ค. 68 วันที่เริ่มต้น : 26 ธ.ค. 68 วันสิ้นสุด : 23 มิ.ย. 69 ระยะเวลา : 180 วัน ผู้รับจ้าง : หจก.จันทบูรณพัฒนกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการดำเนินการร้อยละ 60
4.2 กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บ้านตาพลาย ตำบลอ่างคีรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	ขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 3277 - บ้านตาพลาย ตำบลอ่างคีรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 3+600 - กม.ที่ 5+500 ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร	22,000,000	6,393,368.56	150 วัน	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 11 พ.ย. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 21,880,000 บาท เลขที่สัญญา : ขทช.จบ./8/2569 วันที่ลงนาม : 22 ธ.ค. 68 วันที่เริ่มต้น : 23 ธ.ค. 68 วันสิ้นสุด : 21 พ.ค. 69 ระยะเวลา : 150 วัน ผู้รับจ้าง : หจก.สหพัฒนนพงษ์การช่างจันทบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 69 ผลการดำเนินการร้อยละ 16
5. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร		20,000,000	72,958	-	-		-
กิจกรรมอาคารอัดน้ำบ้านปากคลองสามหนาด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านปากคลองสามหนาด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	20,000,000	72,957.75	ม.ค.-ก.ย.69	โครงการชลประทานจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 20 ม.ค. 69	งานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานร้อยละ 0
6. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิตผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ		197,200	179,400				
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรลำไยสู่มาตรฐาน GlobalGAP	กำหนดจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรลำไยสู่มาตรฐาน GlobalGAP จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 100 คน	197,200	179,400.00	ม.ค. - มี.ค.69	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 30 ธ.ค. 68	จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากล		3,914,000	-	-	-		-
กิจกรรมเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival 2026	จ้างเหมาเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival 2026	3,914,000	-	35 วัน	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 30 ธ.ค. 68 วงเงินตามสัญญา : 3,888,000 บาท เลขที่สัญญา : ส.002/2569 วันที่ลงนาม : 20 เม.ย.69 วันที่เริ่มต้น : 21 เม.ย.69 วันสิ้นสุด : 25 พ.ค. 69 ระยะเวลา : 35 วัน ผู้รับจ้าง : บริษัท หนึ่งล่านไอเดีย จำกัด	กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival 2026 วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2569 ณ ห้างเซนทรัลจันทบุรี

โครงการ / กิจกรรม	กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณที่จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย งปม.	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	
						สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 31 มี.ค.69
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		**81,470,000**	**12,875,188**				
8. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว		**78,480,000**	**12,875,188**	-	-		-
8.1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตำบลวังใหม่ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม. 301+650 - กม. 302+850 ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.400 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,500 ตารางเมตร	23,480,000	3,374,250.00	120 วัน	แขวงทางหลวงจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 8 ธ.ค. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 22,495,000 บาท เลขที่สัญญา : จบ.43/2569 วันที่ลงนาม : 20 ก.พ. 69 วันที่เริ่มต้น : 21 ก.พ. 69 วันสิ้นสุด : 20 มิ.ย. 69 ระยะเวลา : 120 วัน ผู้รับจ้าง : หจก.จันทบูรณพัฒนกิจ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
8.2 กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	ขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 6+000 - กม.ที่ 8+400 ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2.400 กิโลเมตร	26,000,000	5,228,938.03	180 วัน	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 4 ก.ย. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 25,466,000 บาท เลขที่สัญญา : ขทช.จบ./9/2569 วันที่ลงนาม : 22 ธ.ค. 68 วันที่เริ่มต้น : 23 ธ.ค. 68 วันสิ้นสุด : 20 มิ.ย. 69 ระยะเวลา : 180 วัน ผู้รับจ้าง : เพชรจินดาจันทบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 69 ผลการดำเนินการร้อยละ 13 -
8.3 กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	ขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บ้านสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 6.00-7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00-2.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 11+200 - กม.ที่ 13+800 ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 2.600 กิโลเมตร	29,000,000	4,272,000.00	210 วัน	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 4 ก.ย. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 28,480,000 บาท เลขที่สัญญา : ขทช.จบ./10/2569 วันที่ลงนาม : 22 ธ.ค. 68 วันที่เริ่มต้น : 23 ธ.ค. 68 วันสิ้นสุด : 20 ก.ค. 69 ระยะเวลา : 210 วัน ผู้รับจ้าง : ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 69 ผลการดำเนินการร้อยละ 13
9. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy		**2,990,000**	**-**				
กิจกรรมสตรีทฟู้ดเฟสติวัลแอทจันทบุรี	จ้างเหมาจัดกิจกรรมสตรีทฟู้ดเฟสติวัลแอทจันทบุรี	2,990,000	-	มี.ค.-69	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 30 ธ.ค. 68 วงเงินตามสัญญา (PO) : 2,700,000 บาท ผู้รับจ้าง : หจก.บรรณิตา ฟูล ไอเดีย	กำหนดจัดงาน วันที่ 18 - 22 มี.ค.69 ณ ตลาดน้ำพุ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี **ดำเนินการแล้วเสร็จ** อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		**9,000,000**	**2,715,319**				
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		**9,000,000**	**2,715,319**	-	-		-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด / แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด	9,000,000	2,715,319.00	ต.ค.68-ก.ย.69	สำนักงานจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อนุมัติโครงการวันที่ : 29 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ/กิจกรรม
		204,090,200	**31,907,783**				

โครงการ / กิจกรรม	กิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณที่จัดสรรตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย งปม.	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	
						สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 31 มี.ค.69
โครงการโอนเปลี่ยนแปลง/ใช้เงินเหลือจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดจันทบุรี							
โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน		**400,000**	**-**				
1. โครงการพัฒนศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ		**400,000**	**-**				
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการตลาดออนไลน์ จานวน 50 ราย ระยะเวลา 3 วัน	400,000	-	เม.ย.-69	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 29 ม.ค. 69	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด TOR กำหนดจัด วันที่ 21 - 23 เม.ย. 69 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ		**10,351,400**	**-**				
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี		**2,000,000**	**-**				
กิจกรรมวันมหามงคล เคลื่อนพลไปกู้ชาติ	จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันมหามงคลระยะเวลา 5 วัน (ระหว่าง 30 กันยายน - 4 ตุลาคม)	2,000,000	-	5 วัน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 24 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด่านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creatve City of Gastronomy		**5,500,000**	**-**				
กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารจังหวัดจันทบุรีด้วยเมนูพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี (กองทัพสำรับจันท์)	1. จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 40 ราย จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 2. จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดงานเทศกาลอาหารเมนูสำรับจันท์ (40 ราย) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน	5,500,000	-	เม.ย. - ส.ค.69	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 24 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4. โครงการยกระดับมาตรฐานและบริการด้านการท่องเที่ยว		**2,851,400.00**	**-**				
กิจกรรมพัฒนายกระดับ วิถีนิเวศน์วัฒนธรรม 3 ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน	1. ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “อาหารเป็นยา”หรือ“อาหารเพื่อสุขภาวะที่ดี (Food for Well-being) หัวข้อ “ASEAN Herbs and Spices the Potential of Food for Wellbeing in the Region ระหว่างจังหวัดจันทบุรี และเมืองสร้างสรรค์วิทยาการอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน ณ โรงแรมบลูแรบบิท 2. การสำรวจระบบนิเวศน์พื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร และพื้นที่อื่นในจังหวัดจันทบุรีภายใต้แนวคิด “จากภูผาสู่มหานที” 3. การพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปด้านอาหารระหว่างเชฟท้องถิ่นและเชฟจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ ซึ่งเป็นการผสมผสานเครื่องเทศและสมุนไพรจากจังหวัดจันทบุรี และประเทศสมาชิกอาเซียนณ ร้านอาหารย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร และร้านอาหารในพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี 4. การจัดงานมหกรรมอาหาร “อร่อย 3 ชาติ” ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2569 ณ ชุมชนริมน้ำจันทบูร อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 5. การจัดงานโภชนโอสถ : อาหาร อนาคต อุษาคเนย์ (Pharmtable : the Future Culinary of ASEAN) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2569 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรี	2,851,400.00	-	เม.ย.-มิ.ย.69	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี	อนุมัติโครงการวันที่ : 24 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
		10,751,400	**-**				

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568